



מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור - יגאל בע"מ

הודעה לתושבים עיריית כפר סבא ותאגיד פלגי שרון שמחים לבשר

עדכון המשך הלו"ז לעבודות בכביש באיזור כיכר רוטשילד

תושבים נכבדים,

עבודות הביוב הסתיימו בשבוע שעבר, והשבוע יושלמו עבודות האספלט על ידי הקבלן. בגלל סגירת הכיכר לביצוע האספלט היום, נדחה חידוש עבודות המים בקטע עמרמי (רוטשילד-שרת) למחר.

עבודות השדרוג נמשכות עפ"י הסדר הבא :

ביוב:

ביום א' 26/10, יבוצעו עבודות אספלט בכיכר רוטשילד ובנוסף יבוצעו פעולות ניקוי ופינוי בין הימים ב'-ד' 27-29/10, תבוצע בדיקת תאים ישנים וביטולם (ללא סגירת כבישים).

מים:

ביצוע שלב שלישי ואחרון בקטע רוטשילד-שרת (2-3 שבועות) :

פיתוח:

הקבלן יסיים עבודתו בקטע הרחובות תל-חי והרצל, ובשבוע הבא יתחיל בקטע הרצל-שרת. קטע זה יסתיים במקביל לסיום עבודות המים אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית שתגרם במהלך ביצוע העבודות.

פרטים במוקד העירוני 106, אתר,

פייסבוק ואפליקציה

בברכה,
הנהלת פלגי שרון